

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**IMPRESA:** **S.I.SCA srl** Viale del Lavoro, 15 -081000 Nuoro P.IVA 01342650916

**LAVORI:** RIF. 329 **LAVORI DI interventi Manutenzione Straordinaria Piazzale Ex  
Officina Valchisone in Località Istolo.CIG ZDD2667252**

**LETTERA CONTRATTO:** N°**3665** del **04/06/2019**

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO Euro 31.084,80

DEDUZIONE DEL RIBASSO CONTRATTUALE DEL 3,50% Euro 621,70

**IMPORTO NETTO DEI LAVORI E DELLE SPESE Euro 30.463,10**

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO Euro 150,00

**IMPORTO CONTRATTO Euro 30.613,10**

**PROGETTO PRINCIPALE**

La progettazione è stata sviluppata in due livelli: definitiva, esecutiva.

Il progetto definitivo e esecutivo è stato redatto dall'ufficio Tecnico Comunale e approvato con Delibera Giunta Municipale n° 99 del 18/12/2019 nell'importo complessivo di 39.000,00. € così ripartito:

|   |   |   |                  |
|---|---|---|------------------|
| A | Lavori a base d'asta                          | € | 31.084,80        |
|   | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 150,00           |
|   | <b>Totale Lavori</b>                          | € | <b>31.234,80</b> |
| B | Somme a disposizione                          |   |                  |
|   | 1 Iva sui Lavori e sicurezza 22%              | € | 6.871,66         |
|   | 2 Art. 18 L. 109/94 e s.m.                    | € | 624,70           |
|   | 3 Imprevisti                                  | € | 268,85           |
|   | <b>Totale somme a disposizione</b>            | € | <b>7.765,20</b>  |
|   | <b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>          | € | <b>39.000,00</b> |

**FINANZIAMENTO DELLA SPESA**

- I lavori sono stati finanziati con fondi propri dell'amministrazione

**ASSUNTORE DEI LAVORI**

A seguito di gara espletata il 08/01/2019 mediante licitazione privata con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa **S.I.SCA srl** Viale del Lavoro, 15 -081000 Nuoro P.IVA 01342650916

#### *CONTRATTO*

Lettera contratto n. **3665** di prot in data **04/06/2019**;

L'importo netto contrattuale è risultato pari a **30.613,10** € comprensivo degli oneri per la sicurezza.

#### *PERIZIE*

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata redatta alcuna perizia.

#### *DEPOSITO CAUZIONALE*

L'impresa appaltatrice, ai sensi della Lettera Contratto, ha costituito la cauzione definitiva, pari a € 1.531,0 mediante polizza fidejussoria . assicurativa n. **69/0280/803510472**. emessa da **Amissima** Assicurazioni agenzia **Nuoro** (1897) In data 30/05/2019. per un importo di € 1.531,00;

#### *CONSEGNA DEI LAVORI.*

I lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale redatto, in data 09/07/2019 senza riserve da parte dell'impresa.

#### *TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI*

Ai sensi dell'art. 36 del capitolato speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro sessanta giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava quindi fissato al 09/09/2019.

#### *SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI*

Non Vi sono state sospensione nell'esecuzione dei lavori;

#### *PROROGHE DEI LAVORI*

Non è stata concessa alcuna proroga;

#### *SCADENZA ULTIMAZIONE ALVORI*

La scadenza era prevista per i lavori è il 16/09/2018

#### *ULTIMAZIONE LAVORI*

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 28 Agosto 2019 come è stato accertato con certificato redatto in data 28/08/2019 e quindi in tempo utile.

#### *DANNI DI FORZA MAGGIORE*

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

#### *ORDINI DI SERVIZIO*

Nel corso dei lavori il direttore dei lavori non sono stati impartiti ordini di servizio all'appaltatore.

#### *LAVORI IN ECONOMIA*

Nel corso dei lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di lavori non suscettibili di pratica valutazione a misura e, di conseguenza, valutati in economia.

#### *SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE*

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'impresa appaltatrice

#### *SUBAPPALTI*

L'impresa non ha eseguito alcun subappalto.

#### *ANDAMENTO DEI LAVORI*

I lavori sono stati in genere eseguiti secondo le prescrizioni di progetto, in conformità degli ordini e delle disposizioni della direzione dei lavori.

#### *CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA*

Il Conto Finale è stato redatto in data 28/08/2019. ed ammonta complessivamente a netti € 4.003,10;

|  |             |                    |
|--|-------------|--------------------|
| Importo Lavori eseguiti al netto ribasso d'asta del 2,00%                | € 30.463,10 |                    |
| Importo Oneri sicurezza  | € 150,00    |                    |
| <b>Importo totale Lavori</b>   |             | <b>€ 30.613,10</b> |
| A dedurre acconti corrisposti  |             |                    |
| 1 Certificato SAL n° 1   | € 26.460,00 |                    |
| Sommano Certificati di pagamento   |             | <b>€ 26.460,00</b> |
| Secondo il detto conto finale resta quindi il credito netto dell'impresa |             | <b>€ 4.003,10</b>  |

#### *CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA*

|  |                    |
|--|--------------------|
| Importo netto complessivo dei lavori autorizzati | <b>€ 30.613,10</b> |
| Importo netto contabilizzato dei lavori eseguiti | <b>€ 30.613,10</b> |
| Minorr spesa                                     | <b>€ 0</b>         |

#### *RISERVE DELL'IMPRESA*

Durante l'esecuzione dei lavori non è stata avanzata dall'impresa alcuna riserva.

### *COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA*

Il responsabile del procedimento, nella sua veste di responsabile dei lavori ai sensi del decreto legislativo 494/96 e s.m.i, ha provveduto a nominare coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il Geom Ruggiu Giampaolo

### *INFORTUNI SUL DI LAVORO*

Per quanto a conoscenza di questo ufficio, durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni al personale impegnato nei lavori.

### *ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI*

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Nuoro i mediante polizza assicurativa n° 18529655 con decorrenza a carattere continuativo].

Posizione INPS 5302719117 di Nuoro;

Cassa Previdenza 8603620

### *ASSICURAZIONI SOCIALI*

- Con verifica sullo sportello INPS in data 15/07/2019 prot. 16457251\_ il responsabile del procedimento ha provveduto a verificare la regolarità previdenziale e assicurativa dell'impresa S.I.SCA. srl ;

### *SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ*

Il sottoscritto direttore dei lavori non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.

### *AVVISI AI CREDITORI*

Il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato il certificato attestante che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi e, pertanto, ha ritenuto possibile omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum prescritti dall'art. 189 del D.P.R. 554/99.

### *CESSIONI DI CREDITO*

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento,

### *DIREZIONE DEI LAVORI*

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom Ruggiu Giampaolo

### *TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE*

Ai sensi dell'art. 38 del capitolato speciale di appalto, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro Sei mesi dalla data ultimazione dei lavori.

## **VISITA**

Alla visita, tenuta in data **04/09/2019**, sono intervenuti:

Sig. **Seddone Roberto** per l'impresa;

Geom. **Ruggiu Giampaolo** Direttore dei Lavori;

Durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni.

### **Considerato:**

- che le opere eseguite corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;
- che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve.

## **CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa **S.I.SCA srl** Viale del Lavoro, 15 -081000 Nuoro P.IVA 01342650916), in base alla lettera contratto n 3665 in data 04/06/2019, sono stati REGOLARMENTE ESEGUITI e ne liquida il credito dell'impresa come segue:

|  |             |                    |
|--|-------------|--------------------|
| Importo Lavori eseguiti al netto ribasso d'asta del 2,00%                | € 30.463,10 |                    |
| Importo Oneri sicurezza  | € 150,00    |                    |
| <b>Importo totale Lavori</b>   |             | <b>€ 30.613,10</b> |
| A dedurre acconti corrisposti  |             |                    |
| 1 Certificato SAL n° 1   | € 26.460,00 |                    |
| Sommano Certificati di pagamento   |             | <b>€ 26.460,00</b> |
| Secondo il detto conto finale resta quindi il credito netto dell'impresa |             | <b>€ 4.003,10</b>  |

che può essere corrisposto all'impresa suddetta a saldo di ogni suo avere, salvo la superiore approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.

Orani li 04/09/2019

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

.....

.....

Visto, accertato e confermato:  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....