



**COMUNE DI ORANI**  
Provincia di Nuoro

**STATO FINALE DEI LAVORI**

**OGGETTO:** Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Programma Asse II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici" - Interventi a valere sui Mutui BEI - DL n. 104/2013 - Scuola Secondaria di I° Grado – Scuola Media Statale "Angelo Mura" - codice edificio Anagrafe - ARES -NU000321 – Piazza Italia -

**COMMITTENTE:** Amm.ne Comunale

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

**IMPRESA:** CUCCU Infissi  
Z. I. Lotto n° 10 - Orotelli (NU)

**CONTRATTO:** CONTRATTO in data 03/08/2018 nr. 02/18 di repertorio registrato a NUORO il 03/08/2018 al nr. 2689 serie 1T

Data offerta:	13/03/18	Importo di progetto:	
Data della consegna:	19/09/18	Somme a disposizione:	€ 59 049,18
Data di inizio lavori:	19/09/18	Oneri della sicurezza:	€ 8 482,23
Giorni utili per l'ultimazione:	90	Importo di contratto:	€ 89 960,97
Data utile per l'ultimazione:	17/12/18		
Giorni sospesi o prorogati:	50	Anticipazione:	€ 17 992,20
Nuova data di ultimazione:	05/02/19	Penale giornaliera:	


NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	S	PONTEGGI, Nolo di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in ... concessi dalla Stazione appaltante per proroghe, sospensioni o atti aggiuntivi.	SOMMANO mq	<u>653,560</u>	€ 12,00	€ 7 842,72
2	S01	RIMOZIONE DI INFISSI O SERRAMENTI; di qualunque forma e dimensione	SOMMANO cad	<u>73,000</u>	€ 17,00	€ 1 241,00
3	S05	PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO. I serramenti sono realizzati co...gistrazione dell'infisso. Misurato sulla luce architettonica del vano.	SOMMANO mq	<u>20,094</u>	€ 401,00	€ 8 057,69
4	S06	SERRAMENTO ESTERNO CON AVVOLGIBILE (ALLUMINIO). Serramenti costruiti con profil...anismo di comando a cinghia. Misurato sulla luce architettonica del vano.	SOMMANO mq	<u>169,816</u>	€ 485,00	€ 82 360,77
5	S07	ADEGUAMENTO DAVANZALI. Prezzo per l'adeguamento dei davanzali esistenti consiste... dare il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera.	SOMMANO mq	<u>46,153</u>	€ 112,80	€ 5 206,03
6	S08	CASSONETTO A SCOMPARSA PER AVVOLGIBILE del tipo coibentato composto da schiuma ...ggio alle pareti perimetrali, l'intonaco e la tinteggiatura sulla spalla interna.	SOMMANO m	<u>101,800</u>	€ 160,00	€ 16 288,00
7	S31	MANIGLIONE ANTIPANICO. Prezzo per la sostituzione di maniglione antipanico esist... a 1,20 m. Compresa la rimozione del vecchio maniglione e il loro smaltimento.	SOMMANO cad	<u>8,000</u>	€ 189,00	€ 1 512,00
8	S34	PERSIANA AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO, colore bianco, completa di guide a...ere murarie e i relativi accessori occorrenti per il normale funzionamento.	SOMMANO mq	<u>2,200</u>	€ 38,00	€ 83,60
9	S36	TAGLIO INFERRIATA. Prezzo a corpo per il taglio della parte inferiore delle infe...segiato al piano terra. Lo sviluppo complessivo è pari a circa 35 metri lineari.	SOMMANO corpo	<u>1,000</u>	€ 313,86	€ 313,86
		COMPLESSIVAMENTE				€ 122 905,67
		Oneri di Sicurezza				€ 7 842,72
		Oneri di Sicurezza				€ 639,51
		A RIPORTARE				€ 131 387,90

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO				€ 131 387,90
	SOMMANO					€ 114 423,44
		Variazione d'asta del -28,82%				-€ 32 976,84
	SOMMANO					€ 81 446,60
		Oneri di Sicurezza				€ 8 482,23
		A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa				
		Anticipazione			€ 17 992,20	
		Certificato Nr. 1 in data 10/12/18 per il pagamento della PRIMA rata			€ 40 774,78	
		Certificato Nr. 2 in data 28/01/19 per il pagamento della SECONDA rata			€ 19 002,00	
		Totale acconti			€ 77 768,98	€ 77 768,98
		IMPORTO TOTALE				€ 12 159,85

L'Impresa

**CUCCU INFISSI**

di Cuccu Mario

Zona Industriale Lotto10  
08020 OROTELLI (NU)Cod. Fisc. CCC MRA 70113 Z112Y  
P. Iva 00 960 960 918


Il Direttore dei Lavori

